附件2-1：

项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

安义县武举堤除险加固工程项目建设内容主要包括：武举堤桩号6+443～8+471段土堤加固、新建防汛道路3.7km、新建南门港电排站、新建码头电排站等。

（二）项目绩效目标。

按照《南昌市审批局、南昌市水利局对安义县武举堤除险加固工程初步设计（代可研）报告进行了批复（洪行投字〔2019〕179号）》批复要求，完成武举堤桩号6+443～8+471段土堤加固、新建防汛道路3.7km、新建南门港电排站、新建码头电排站等建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分,是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，评价结果和整改落实情况将作为该项目资金分配的依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标

准等。

（三）本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

（四）绩效评价工作过程。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，采取项目单位评价和主管部门综合评价相结合的方式，对安义县武举堤除险加固工程项目实施绩效评价。

1.认真开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2.认真制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，绩效评价方案的重点在于制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.认真开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

根据绩效评价要求，安义县水利局对安义县武举堤除险加固工程项目检查核实,对项目资金的使用绩效进行了综合评定，认为该项目资金的管理使用规范，资金使用率明显，成效显著。经安义县水利局绩效评价领导小组审定，预算执行得 10 分，成本指标得 30 分，项目产出得 40 分，项目效益得 15 分，项目满意度得 5 分，合计 100 分。绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

局严格执行相关资金管理使用办法，认真履行投资控制职能，准确掌握资金下达和使用情况，做好项目资金计划和使用工作，及时与财政部门沟通、汇报项目资金使用情况，适时争取资金，确保项目顺利实施。

（二）项目过程情况。

1.项目组织情况分析：根据项目实际情况，通过公开招投标确定的单位。

2.项目管理情况分析：建立健全了合同制的工程质量保证体系，建立日常督导巡查相结合的质量管理制度，切实加强了工程质量的全过程控制。

（三）项目产出情况。

①产出数量：根据项目实施内容，完成武举堤桩号 6+443～8+471 段土堤加固、新建防汛道路 3.7km、新建南门港

电排站、新建码头电排站等建设。

②产出质量：根据项目验收情况确定，顺利通过验收的以验收签字为准。实际全部达到合格以上。

③产出时效：**截至**2023 年 12 月底全部完成实施项目内容。

④产出成本：根据项目计划实施，严格控制项目资金，没有超出上级下达资金数。实际已经全部按照上级下达资金数完成。

（四）项目效益情况。

①经济效益：通过项目的有效实施，有效减免的洪涝灾害损失。

②社会效益：项目的有效实施，保障区域内正常生产、生活、稳定社会。

③可持续影响：通过项目的实施与日常管理，保障当地人民群众生命财产安全，提高河道泄洪、抗冲能力，减轻洪水灾害影响，修复河流生态环境，促进区域经济社会可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.领导重视。领导高度关注项目进展，严格建设程序，严把质量关，严格遵循资金支付规定。力求提高资金使用效率。

2.强化管理。强化项目管理和强化资金管理，做到“两手抓，两手都要硬”，一手抓制度建设，全面规范专项资金管理，确保资金使用安全；一手抓资金监管，在不断完善专项资金财务报表管理制度的基础上，建立全方位、多层次的监督管理制度，将专项资金的监督检查列入常态检查范围，确保资金的安

全运作。

3.实行专款专用管理规定。制定了专项资金管理规定，严格按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用情况进行核查，确保专项资金的使用全部具有合法手续。

（二）项目实施存在问题

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无