安义县2026年十大民生实事项目推进情况表

序号	项目名称	牵头单位	责任单位	建设规模及内容	开竣工时间	总投资	是否开工	4月链条图计划	当前进展情况
10个（含13个子项目）						18651			
1	安义县城乡供水一体化县域统管项目	县水利局	县水利局 县发改委 县卫生健康委 县生态环境局 县财政局 县林业局 县农业农村局 县自然资源和规划局 县自来水公司 各乡镇（处）	推行以“县域统管”为核心的专业化、企业化农村供水运营管理模式，以安义县自来水公司为县域统管实施主体，签订统管协议，由政府提供五年期专项财政补助，确保统管企业（安义县自来水公司）能够承担全县供水服务、提升管理水平，并最终实现以水养水良性循环。补助方案具体分为以下两部分：①对5座（3座规模化水厂+2座小集中）拟最终保留的集中供水工程的年度运行成本补助，遵循“保本”（覆盖基本运行成本）原则进行核定，每座工程每年8万元的标准予以补助，专项用于补助所涉工程的电力消耗、净化消毒药剂购置、日常人工巡检等基本运行费用。②对农村供水主管网的年度维修养护补助，年均维养资金投入约为300万元，专项用于农村供水管网的巡检、测漏、除锈防腐、阀门更换、应急抢修以及必要的局部更新改造等。	2026.01-2027.02	1700	是	协调县自来水公司完成农村延伸管网及拟保留的集中供水工程运营成本自测算	截至目前，已修订完善《安义县农村饮水安全保障提升暨城乡供水一体化县域统管实施方案》，县委主要领导及县领导多次召开会议调度；石鼻镇、黄洲镇已初步完成向坊、黄洲2座私营水厂涉及私人投资部分的资产清单梳理，县自来水公司已提交县域统管运营成本及水费收入测算初稿。
2	安义县老年人生活服务配套项目	县民政局	县民政局 县农业农村局 县农投公司 各乡镇（处）	一是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴；二是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务；三是提升城乡助餐运营能力。	2026.01-2026.12	1300	是	1.按照标准为高龄老人发放高龄补贴；为60周岁及以上的低保老年人发放经济困难老年人养老服务补贴；2.按照合同约定为特殊困难老年人开展居家养老服务；3.摸排城乡老年人助餐需求情况。	1.截至目前，已为6151名80周岁及以上高龄老年人发放1-4月高龄津贴287.24万元；为2144名60周岁及以上经济困难老年人发放经济困难老年人养老服务补贴43.87万元；为11名60周岁及以上经济困难失能老年人发放经济困难失能老年人护理补贴0.22万元。 2.截至目前，已为325人开展居家养老上门服务人次1419次。 3.城市助餐点：我县城区2个幸福食堂（凤山幸福食堂、东门幸福食堂），累计为200人次老年人提供助餐服务，均安装刷脸设备。 农村助餐点：当前已推动我县48家农村颐养之家（“一老一小”幸福院）开展助餐，为887名老年人提供助餐服务。
3	安义县公交接送“学生专线”延伸工程	县教体局 县交通运输局	县教体局 县交通运输局 县公安局交管大队	开通27条乡镇“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置。	2026.03-2026.12	50	是	开通27条乡镇延伸公交。	截至目前，已完成3条延伸线路及原运行线路道路安全设施新增维修和更换；与客运公司签订补充合同，5月开始运行3条延伸线。
4	安义县既有住宅加装电梯和老旧电梯更新项目	安义县既有住宅加装电梯项目	县住建局 县市场监管局	县住建局	2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。	2026.10-2026.12	200	是	宣传既有住宅加装电梯优势、政策解读	26年加装电梯任务数5台，现已完工2台（农业银行宿舍1栋2单元、人民医院12栋2单元）即将完工1台（教师发展中心1栋3单元）近期拟开工1台（中医院综合楼1单元）
		安义县住宅老旧电梯更新项目		县市场监管局	争取长期国债项目资金105万元，开展7部超15年老旧电梯更新项目，实施包括旧梯拆除、新梯采购安装、监督检验及使用登记变更在内的全流程更新改造，确保新设备符合现行安全技术规范，通过项目实施，逐步从根源上消除老旧电梯安全隐患。	2026.09-2026.12	105	否	协调住建部门，准备材料，及时积极向上级申请	截至目前，已完成项目招投标手续，确定施工单位。

序号	项目名称		牵头单位	责任单位	建设规模及内容	开竣工时间	总投资	是否开工	4月链条图计划	当前进展情况
5	安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程	安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程	县城管执法局	县城管执法局	本项目包含潦河北岸截污干管上岸（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造、文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸、沿河截污干管修复、智慧排水平台建设、污水处理厂扩容等7个子项目。共计新建及改造重力流污水管约12982米，管径DN200-DN1000，压力流污水管道98m，管径DN500；新建雨水管约6796米，管径DN200-DN1200；新建20000t/d污水提升泵站1座；建设智慧排水平台一套，污水处理厂扩容1.5万m3/d，提标1万m3/d（其中高效沉淀池提标3.0万m3/d）。	2026.01-2027.06	12000	是	隔里港顶管施工，完成工程量的5%	截至目前，已完成12%工程量，包括完成279米污水主管改造和40米污水支管建设；管沟挖方404立方，粗砂回填221立方；顶管井5座，污水检查井34座，井盖提升更换105个，雨水口提升改造117个，沥青摊铺10981㎡等。
		安义县农村污水处理设施运行项目	县生态环境局	县生态环境局、县农业农村局、县财政局、各乡镇（街道、处）	完成龙津街道台山村熊家组、况家组，万埠镇前岸村前岸组、团北村袁家组，东阳镇战坪村象田组、东阳村柘下组等3个乡镇下辖区内的6个行政村6个自然村未治理空白的村庄，新建污水收集管网与终端处理设施；对现有生活污水已治理，但原始治理模式或技术工艺不合理的村庄，因地制宜改造为资源化治理模式与工艺，同步完善污水收集管网、优化改造终端处理设施。确保设施稳定运行、达标排放，改善农村人居环境。	2026.08-2026.12	500	否		截至目前，正在等待资金下达，开展相关前期手续。
6	安义县道路交通安全提升项目	安义县“司机之家”建设工程	县交通运输局	县交通运输局 县公路中心	第一期建设并完善东阳、德诺2个“司机之家”；第二期打造顺来1个“司机之家”	2026.03-2026.12	90	是	完成项目主体工程量10%	截至目前，一期东阳、德诺2个“司机之家”已基本建设完工；二期乔乐前泽“司机之家”已完成实地踏勘、选址定点等前期准备工作，正在进行施工图设计。
		安义县公路生命安全防护建设工程		县交通运输局 县公路中心	完成56公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波型护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等；	2026.06-2026.12	1200	否	县交通运输局行文上报市交通运输局，进行项目前期设计	截至目前，已按项目推进计划完成项目摸排工作，并上报至市、省主管部门，正有序开展项目核查工作，核查完成后将开展项目立项等前期手续。
7	安义县高层住宅消防安全隐患整治工程		县消防救援大队 县住建局	县消防救援大队 县住建局 县住房保障中心 县城市社区管委会 龙津镇 鼎湖镇	1.安义县龙津镇等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计投资约600万元，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个； 2.安义县鼎湖镇：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。	2026.01-2026.12	800	否	完成实地核实消防隐患问题选取招标代理单位，开展项目立项审批手续，组织可行性研究、初步设计等前期工作，报送相关部门审批	截至目前，第三方对排摸情况量化数据，编制清单，进行设计。
8	安义县重点生态公益林防火能力提升		县林业局	县林业局	全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。	2026.05-2027.05	296	否	与省、市林业局对接	截至目前，方案已报省林业局评审，待省林业局评审通过后方可实施，等待省局批复。
9	安义县基层医疗卫生能力提升改造项目		县卫生健康委	县卫生健康委 各乡镇（处）	规范化建设一批公有产权村卫生室，其中提升改造26所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病的健康管理、常见病的规范诊治与管理常见急症的识别与处理、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。	2026.06-2026.12	150	否	完成项目前期立项	截至目前，26所村卫生室提升改造工作按计划有序推进，部分村卫生室已进入实质性施工阶段，其余项目正按计划推进前期筹备工作。
10	安义县背街小巷亮灯工程		龙津镇 县城市社区管委会	县城管执法局	对龙津镇103条背街小巷路灯进行全面检修，维修更换电线6000米，更新更换路灯300盏及灯杆100个。	2026.08-2026.10	260	否	推进规划设计	截至目前，项目正处于前期摸排与规划设计阶段，需新建/更换186盏，维修12盏，共计198盏。